

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

OBRA - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

LOCAL - Avenida Doutor Ito João Snel, nº 870, Bairro Centro, IMIGRANTE/RS.

Item.	Discriminação	Valor Orçado	Mês - 01	Mês - 02	Mês - 03	Mês - 03	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.310,30	3.310,30				3.310,30
2	FUNDAÇÕES	23.912,58	23.912,58				23.912,58
3	SUPERESTRUTURA	13.243,16	13.243,16				13.243,16
4	ALVENARIAS	36.276,31	36.276,31				36.276,31
5	REVESTIMENTOS-ALVENARIAS	25.084,96		25.084,96			25.084,96
6	PAVIMENTAÇÃO	54.971,67		27.485,83	27.485,84		54.971,67
7	ESQUADRIAS	29.226,72			29.226,72		29.226,72
8	LAJE	46.679,51		46.679,51			46.679,51
9	COBERTURA	42.840,80		42.840,80			42.840,80
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	34.380,32	34.380,32				34.380,32
11	PINTURA	18.242,79			18.242,79		18.242,79
12	LOUÇAS E METAIS	5.951,35			5.951,35		5.951,35
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.571,09			8.571,09		8.571,09
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.854,07			1.854,07		1.854,07
15	ESTRUTURA PARA GARAGEM	91.133,79				91.133,79	91.133,79
16	COMPLEMENTAÇÃO	1.044,96				1.044,96	1.044,96
	<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>436.724,38</b>	111.122,67	142.091,10	91.331,86	92.178,75	436.724,38

---

Felipe Jacobs Pocebon  
Eng. Civil CREA/RS 222.451

---

Germano Stevens  
Prefeito Municipal de Imigrante/RS